

नगर पालिका परिषद, जौनपुर


अमृत एवं स्मार्ट सिटी योजना (नोडल विभाग-नगर विकास)

जनपद का नाम:- जौनपुर


माह- मार्च, 2019


(इकाई-घनराशि लाख रु०/संख्या में)


क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	वित्तीय प्रगति							भौतिक प्रगति		अभियुक्ति
			घनराशि							प्रावधान	प्रगति	
			क्रेन्दाश	राज्याश	निकाय अश	सेन्टेज	कुल	प्राप्त घनराशि	व्यय घनराशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जलापूर्ति (पेयजल गृह संयोजन कार्य)	817.70	363.82	218.29	145.53	90.06	817.70	367.27	280.60	16131	6100	कार्य जल निगम द्वारा कराया जा रहा है।
2	जलापूर्ति (पुनर्गठन पेयजल योजना फेज-1)	628.93	280.46	168.28	112.18	68.01	628.93	103.34	90.80	दयवेल 1 नग ओवरहेड टैंक 1 नग (1000किली०/20मी० हेड) राइजिंगमेन 2550 मी० वितरण प्रणाली-30.39 किमी.	38%	कार्य जल निगम द्वारा कराया जा रहा है।
3	जलापूर्ति (पुनर्गठन पेयजल योजना फेज-2)	1231.47	549.65	329.79	219.86	132.17	1231.47	202.32	30.00	दयवेल 2 नग (एक नया एक रिबोर) ओवरहेड टैंक 1 नग (650 किली०/20मी० हेड) राइजिंगमेन 820 मी० वितरण प्रणाली-53.80 किमी.	15%	कार्य जल निगम द्वारा कराया जा रहा है।
4	सीवरेज एवं सेन्टेज प्रबन्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	जल निकासी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	शहरी परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	अन्य (अमृत योजना पार्क एवं ग्रीन स्पेश)	मगत सिंह पार्क 28.53	14.27	8.56	5.7	0	28.53	10.26	10.22	पार्क	65%	प्रथम किस्त की प्राप्त घनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण हो चुका है। द्वितीय किस्त के प्रत्यासा में कार्य प्रगति पर है।
		पं० दीन दयाल उपाध्याय पार्क 34.95	17.48	10.48	6.99	0	34.95	5.60	5.60	पार्क	66%	प्रथम किस्त की प्राप्त घनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण हो चुका है। द्वितीय किस्त के प्रत्यासा में कार्य प्रगति पर है।
योग-		1923.88	1225.68	735.4	490.26	290.24	1923.88	688.79	417.22			


लेखाकार

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।


सहायक अभियन्ता (सिविल)
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।


सहायक अभियन्ता (जल)
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।


अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।